

2022年保障性安居工程基本建成项目表5月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度基本建成计划情况			年度基本建成计划进展情况	
								年度计划完成投资(万元)	年度计划基本建成套数	年度计划基本建成建筑面积(m ²)	已基本建成套数	已完成建筑面积(m ²)
1	都市五星东区	日新河西、红海路南、新园路东、河海路北		海赋建设	南通市规划设计院有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	江苏省苏通建工项目管理有限公司	15000	752	11.35	0	0
2	都市五星北区	中海路南、狮山路东、日新路西、红海路北	棚改安置房	海赋建设	南通市规划设计院有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	江苏省苏通建工项目管理有限公司	45000	2404	36.62	0	0
3	汇成苑	张北路南、富江路东、岷江路西、丝绸路北		海赋建设	海门市建筑设计院有限公司	龙信建设集团有限公司	江苏省苏通建工项目管理有限公司	19000	1888	30.47	1888	30.47
4	新东花园	镇东路东、城河路南、为民路西、用地线北		海赋建设	南通勘察设计院有限公司	龙信建设集团有限公司	江苏科建工程项目管理有限公司	9000	874	14	874	14
合计								88000	5918	92.44	2762	44.47